



รายงานผลการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โดย

เทศบาลตำบลคลองปราบ  
อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 เทศบาลตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่	โครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองปลิง ตำบล คลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๒,๓๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	พฤษภาคม ๒๕๖๗	กรกฎาคม ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเสริมเหล็กซอยยาวฝั่ง (ตอนที่ ๑) ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๔๙๑,๐๐๐	๐.๐๐	มกราคม ๒๕๖๗	มีนาคม ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ตอนที่ ๒) สายเลียบคลองบริเวณสามแยก บ้านนายสุทธิ – สามแยกเทศบาล เมืองนาสาร หมู่ที่ ๔ บ้านหนอง ม่วง ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๖๖๒,๐๐๐	๐.๐๐	มีนาคม ๒๕๖๗	พฤษภาคม ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการก่อสร้างโดมลานกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านคลองปราบ	๑,๘๘๙,๒๖๘	๐.๐๐	มกราคม ๒๕๖๗	เมษายน ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองวังช้าง - นบปราบ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองปลิง	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๗	มีนาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖	โครงการขุดลอกหนองทิวนอก (บริเวณศาลาหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๒ บ้านทางข้าม ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๕๘๖,๐๐๐	๐.๐๐	มีนาคม ๒๕๖๗	พฤษภาคม ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๗	โครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ บริเวณหนองเขา หมู่ที่ ๔ บ้านหนองม่วง	๒,๒๔๓,๖๗๑	๒,๐๖๙,๑๒๕.๙๕	พฤศจิกายน ๒๕๖๖	มีนาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยควนเจริญ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๕ บ้านคีรีราษฎร์	๑,๔๒๙,๐๐๐	๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖	มกราคม ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยทิวทอง - ซอยร่วมใจ หมู่ที่ ๒ บ้านทางข้าม	๑,๔๗๗,๐๐๐	๙๑๓,๙๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๖	มกราคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบคลอง - สามแยกเทศบาลเมืองนาสาร (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๔ บ้านหนองม่วง ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๔๗๗,๐๐๐	๔๗๔,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๖	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๑	โครงการก่อสร้างรั้วกันบริเวณสระน้ำหน้าบดคลองขรม หมู่ที่ ๔ บ้านหนองม่วง ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๒๒๒,๐๐๐	๒๒๒,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๗	มีนาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑๒	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สี่แยกฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๓ บ้าน คลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๔๙๕,๐๐๐	๐.๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๖	มกราคม ๒๕๖๗	ยกเลิกโครงการ
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยก - บ้านนายประพันธ์ หมู่ที่ ๕ บ้านคีรีราษฎร์ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๘,๙๒๘.๙๔	พฤศจิกายน ๒๕๖๖	มกราคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลอง - สามแยกเทศบาล เมืองนาสาร หมู่ที่ ๔ บ้านหนองม่วง อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๔๙๑,๐๐๐	๐.๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๖	มกราคม ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๕	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณ ถ้ำพระ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองปลิงตำบล คลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๕๔๘,๐๐๐	๕๒๓,๔๕๘	พฤศจิกายน ๒๕๖๖	มกราคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (รูปตัว V) บริเวณชุมชนตลาดคลองปราบ หมู่ที่ ๓ บ้านคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๕๘,๐๐๐	๐.๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๖	มกราคม ๒๕๖๗	ยกเลิกโครงการ
๑๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (รูปตัว V) ริมถนนสาย หมู่ที่ ๑ บ้าน หนองปลิง - หมู่ที่ ๔ บ้านหนองม่วง ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๑๒๑,๐๐๐	๐.๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๖	มกราคม ๒๕๖๗	ยกเลิกโครงการ

ที่	โครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑๘	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย หมู่ที่ ๒ – หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๔๙๒,๐๐๐	๐.๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๖	มกราคม ๒๕๖๗	ยังไม่ดำเนินการ
๑๙	โครงการวางท่อลอดคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กหลังท่อ ซอยนายเจริญ – พรุควนวัง หมู่ที่ ๕ บ้านคีรีราษฎร์ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๑๑๖,๐๐๐	๐.๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๖	มกราคม ๒๕๖๗	ยกเลิกโครงการ
๒๐	โครงการจัดซื้อไดโอดและวางระบบ ท่อประปา	๘,๙๐๐	๘,๙๐๐	มีนาคม ๒๕๖๗	พฤษภาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๑	โครงการขุดลอกหน้าฝายคลองวังช้าง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองปลิง ตำบลคลองปราบ	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๗	พฤษภาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๒	โครงการขุดลอกสระน้ำบปราบ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองปลิง	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๗	พฤษภาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๓	ค่าเครื่องเช่าเครื่องปั่นไฟใช้กับ ระบบโซลาร์เซลล์	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๗	พฤษภาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๔	ค่าเช่าเครื่องสูบน้ำบริเวณห้วยน้ำขุ่น (หน้าเทศบาล)	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๗	พฤษภาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๕	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงใช้กับเครื่องสูบน้ำ	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๗	พฤษภาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๖	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ถังน้ำ	๙๘,๒๒๖	๙๘,๒๒๖	มีนาคม ๒๕๖๗	พฤษภาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๗	โครงการจัดซื้อท่อส่งน้ำ หมู่ที่ ๒ บ้านทางข้าม	๑๒,๒๑๕	๑๒,๒๑๕	มีนาคม ๒๕๖๗	พฤษภาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๒๘	โครงการจัดซื้อท่อส่งน้ำ หมู่ที่ ๕ บ้านคีรีราษฎร์	๑๐,๙๐๐	๑๐,๙๐๐	มีนาคม ๒๕๖๗	พฤษภาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๙	โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว ตำบลคลองปราบ	๓๐,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๗	มิถุนายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๐	โครงการฝึกอบรมกลุ่มองค์กร	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	มีนาคม ๒๕๖๗	พฤษภาคม ๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
๓๑	โครงการอบรมให้ความรู้เกษตรกร ตำบลคลองปราบ	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	มีนาคม ๒๕๖๗	พฤษภาคม ๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
๓๒	โครงการอุดหนุนสวัสดิการชุมชน ตำบลคลองปราบ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๗	กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๓	โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและ กิจกรรมการประชุมประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผู้นำชุมชนแบบบูรณาการ	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗	กันยายน ๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
๓๔	การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๖,๐๓๖,๔๐๐	๕,๕๗๑,๙๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖	กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๕	การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	๑,๐๓๖,๘๐๐	๑,๐๘๖,๔๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖	กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๖	การสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์	๓๖,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖	กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๗	โครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	๘๐,๐๐๐	๗๖,๒๐๐	มกราคม ๒๕๖๗	มกราคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๘	โครงการอาหารเสริมนมเทศบาล ตำบลคลองปราบ	๒๐๓,๔๔๐	๑๘๙,๓๒๘.๗๐	ตุลาคม ๒๕๖๖	กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๙	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านคลองปราบ	๒๗๓,๐๐๐	๒๘๖,๒๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖	กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๐	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ศพด.อำเภอบ้านนาสาร	๑๕,๐๐๐	๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖	กันยายน ๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
๔๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา	๔๕๑,๘๒๐	๔๑๖,๐๑๕	ตุลาคม ๒๕๖๖	กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๔๒	โครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและ เยาวชนตำบลคลองปราบ	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	เมษายน ๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
๔๓	โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	๕๐,๐๐๐	๔๕,๒๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๖	พฤศจิกายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๔	โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๗	กรกฎาคม ๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
๔๕	โครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐	๑๙,๒๘๕	เมษายน ๒๕๖๗	เมษายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๖	โครงการสนับสนุนกิจกรรม ของชมรมผู้สูงอายุ	๑๒๗,๐๐๐	๑๒๑,๕๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๗	มิถุนายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๗	โครงการจัดกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่	๔๐,๐๐๐	๘,๕๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๖	มกราคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๘	โครงการจัดกิจกรรมประเพณีวันสารทไทย (เดือนสิบ)	๓๐,๐๐๐	๒๙,๘๐๐	กันยายน ๒๕๖๖	ตุลาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๙	โครงการเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขัน กีฬาระหว่างหน่วยงาน	๕๐,๐๐๐	๑๕,๒๐๘	มกราคม ๒๕๖๗	สิงหาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๐	โครงการแข่งขันกีฬาประเพณี เทศบาลตำบลคลองปราบ	๓๐๕,๐๐๐	๓๐๔,๙๐๖	ธันวาคม ๒๕๖๖	ธันวาคม ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๑	โครงการพัฒนางานด้านป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	เมษายน ๒๕๖๗	มิถุนายน ๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
๕๒	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำเทศบาลตำบลคลองปราบ	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	มกราคม ๒๕๖๗	มีนาคม ๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๕๓	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลสำคัญ	๕,๐๐๐	๙๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๖	เมษายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๔	ค่าใช้จ่าย อปพร.	๓๑๕,๖๐๐	๓๑๕,๖๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖	กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๕	ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง	๑๘,๐๐๐	๙,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖	กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๖	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	มีนาคม ๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
๕๗	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เทศบาลตำบลคลองปราบ	๖๐,๐๐๐	๐.๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๗	สิงหาคม ๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
๕๘	โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.คลองปราบ	๒๘๘,๐๐๐	๑๙๑,๘๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖	กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๙	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๓๐,๐๐๐	๔,๑๕๐	เมษายน ๒๕๖๗	พฤษภาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๐	จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข (ดูแลกลุ่มเปราะบาง)	๑๘๒,๐๐๐	๑๖๕,๗๐๙.๕๖	ตุลาคม ๒๕๖๖	กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๑	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกองทุน สปสช.	๙๒,๔๓๐	๙๒,๔๓๐	ตุลาคม ๒๕๖๖	กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๒	โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์การแพทย์ เทศบาลตำบลคลองปราบ	๑๘,๐๐๐	๑๘,๘๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๗	กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๓	ค่าใช้จ่ายกองทุน LTC	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖	มิถุนายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๔	โครงการพัฒนาศักยภาพแก่ผู้บริหาร สมาชิก สภา พนักงาน และพนักงานจ้างเทศบาล ตำบลคลองปราบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	มกราคม ๒๕๖๗	พฤษภาคม ๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
๖๕	โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาลประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐	๑๙,๔๔๐	เมษายน ๒๕๖๗	๒๔ เมษายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๖	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเจ้าหน้าที่	๒๑๕,๐๐๐	๒๔๕,๗๐๒	ตุลาคม ๒๕๖๖	กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๖๗	ค่าใช้จ่ายเพื่อการปกป้องสถาบัน สำคัญของชาติ	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖	กันยายน ๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
๖๘	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้าง ความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖	กันยายน ๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
๖๙	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญ ของทางราชการ	๕๐,๐๐๐	๕,๕๔๙	ตุลาคม ๒๕๖๖	กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗๐	โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	๕,๐๐๐	๓,๐๑๐	มีนาคม ๒๕๖๗	เมษายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗๑	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมรักษ์น้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน	๑๐,๐๐๐	๙๖๐	ตุลาคม ๒๕๖๖	กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗๒	จ้างเหมาบริการเก็บขยะบริเวณถนนสายหลัก หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔ ตำบล คลองปราบ	๒๘๒,๐๐๐	๒๖๔,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖	กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗๓	โครงการชุมชนปลอดขยะ	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	เมษายน ๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
๗๔	ปรับปรุงที่อยู่อาศัย นางเขียว ทองโอ บ้านเลขที่ ๒๐๕ หมู่ที่ ๒ บ้านทางข้าม ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๕๐,๐๐๐	๔๙,๓๑๐	กรกฎาคม ๒๕๖๗	กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗๕	ปรับปรุงที่อยู่อาศัย นางออง ทองปา บ้านเลขที่ ๒๕๐ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองม่วง ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๗	กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	<b>รวม ๗๕ โครงการ</b>	<b>๒๖,๗๖๘,๖๗๐</b>	<b>๑๕,๗๐๑,๔๙๗.๑๕</b>			

### สภาพปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. เทศบาลตำบลคลองปราบ มีงบประมาณจำนวนจำกัดไม่เพียงพอในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะงานด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมได้ทุกหมู่บ้านในพื้นที่
๒. การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลล่าช้า ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทันทุกโครงการในปีงบประมาณนั้น ๆ
๓. สัดส่วนโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนา ยังคงเน้นโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่
๔. การดำเนินโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านในงานของกองช่าง
๕. มีปัญหาติดขัดในเรื่อง ระเบียบ ข้อกฎหมาย ทำให้การดำเนินการมีความล่าช้า

-

### ข้อเสนอแนะ

๑. ควรมีการสำรวจสภาพพื้นที่จริงก่อนดำเนินการตั้งงบประมาณ เพื่อทราบถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ
๒. เห็นควรประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามลักษณะของโครงการซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและทำให้ปัญหาความต้องการของประชาชนได้รับการแก้ไขอย่างครอบคลุมและทั่วถึง
๓. เห็นควรดำเนินการสรรหาบุคลากรลงสู่ตำแหน่งที่ขาดแคลน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน
๔. เห็นควรปรับปรุงโครงการที่มีความซ้ำซ้อนในภารกิจเป็นโครงการเดียวกัน
๕. การดำเนินงานควรใช้แผนดำเนินงานประจำปี เป็นแนวทางในการวางแผนเพื่อให้สอดคล้องและสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด